

ΑΡΙΘΜΟΣ 2

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 19/2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αποστραγγιστικών δικτύων στο Τ.Δ. Αρσενίου», με αριθμό μελέτης 42/2010.

Σήμερα Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 18.00' στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σκύδρας, συνεδρίασε δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμ. 805/20-1-2011 της προέδρου του, που είχε δημοσιευθεί στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Σκύδρας και είχε επιδοθεί με αποδεικτικό σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και στο Δήμαρχο, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.Ιγνατιάδου Αικατερίνη (Πρόεδρος)	22. Αλατζιάς Σάββας
2.Βασιλείου Φώτιος (Αντιπρόεδρος)	23.Καλαϊτζόγλου Νικόλαος
3.Αλεξανδρίδου Ραχήλ (Γραμματέας)	24.Καρρά Γεωργία
4.Ανδρεάδης Ευστάθιος	25.Σωτηριάδης Χαράλαμπος Πρόεδρος Δ.Κ. Σκύδρας
5.Πεντερίδης Αλέξιος	26.Λιάκος Δανιήλ " Τ.Κ. Ανύδρου
6.Σουρουτζίδης Στυλιανός	27.Γεραντίδης Χαράλαμπος " ' Αρσενίου
7.Θεοδωρίδης Ιωάννης	28.Μόκρης Βασίλειος " ' Ασπρου
8.Καραγιάννης Μιχαήλ	29.Πασχαλίδης Σταύρος " ' Δάφνης
9.Κωστόπουλος Κων/νος	30.Καρύπης Μάρκος " ' Καλής
10.Μηνάς Στυλιανός	31.Χατζηστρατής Γεώργιος " ' Καλλίπολης
11.Καλώση Αικατερίνη	32.Μηνάς Στέργιος " ' Καλυβίων
12.Καρασαββίδης Λάζαρος	32.Περπερίδης Παύλος " ' Κρανέας
13.Παπαδοπούλου Μαρία	33.Χουτουρίδης Ευστάθιος " ' Λιποχωρίου
14.Σεμερτσίδης Θεοφάνης	34.Αβραμίδης Χρήστος " ' Μανδάλου
15.Παπαδόπουλος Θωμάς	35.Μπαξεβάνης Μιχαήλ " ' Μαυροβουνίου
16.Πολυχρονιάδης Δημήτριος	36.Χρυσουλίδης Θεόδωρος " ' Νέας Ζωής
17.Κερμανίδης Κων/νος	37.Τσέμπτης Νικηφόρος " ' Πετραίας
18.Τζαμτζής Ιορδάνης	38.Δούμος Χρήστος " ' Πρ. Ηλία
19. Κρητίδου Ευφροσύνη	39.Σιδηρόπουλος Βασίλειος " ' Ριζού
20. Μίμης Δημήτριος	40.Θεοδωρίδης Πέτρος " ' Σεβαστειανών
21. Ξανθόπουλος Χρήστος	

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κελεσίδης Χρήστος	2.Καρακελίδης Δαμιανός
3. Παπαδόπουλος Αναστάσιος	4.
5.	6.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Χοΐδης Γεώργιος.

Η πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κάνει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης η πρόεδρος είπε ότι από τον ανάδοχο του έργου «Κατασκευή αποστραγγιστικών δικτύων στο Τ.Δ. Αρσενίου», με έδρα την Έδεσσα, κατατέθηκε στο Δήμο αίτηση, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου μέχρι 30-5-2011 λόγω κακών καιρικών συνθηκών, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου.

Στη συνέχεια κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την πρόεδρο, είδε την παραπάνω αίτηση, το έγγραφο του μηχανικού και τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 171/87, κατά πλειοψηφία

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αποστραγγιστικών δικτύων στο Τ.Δ. Αρσενίου», έως 30-5-2011, για τους λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό.

Με την παραπάνω απόφαση μειοψήφησαν οι σύμβουλοι Τζαμτζής Ιορδάνης, Βασιλείου Φώτιος, Κρητίδου Ευφροσύνη, Μίμης Δημήτριος, Ξανθόπουλος Χρήστος και Αλατζάς Σάββας, για το λόγο ότι είναι αντίθετοι με τις απευθείας αναθέσεις των έργων.

Έτσι συντάχτηκε η απόφαση αυτή και πήρε αριθμό 19/2011

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ