

ΑΡΙΘΜΟΣ 6

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 89/2013

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Πετριάς περιοχή ΒΑΛΤΟΣ», με αριθμό μελέτης 13/2011.

Σήμερα Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σκύδρας, συνεδρίασε δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμ. 4821/14-3-2013 του προέδρου του, που είχε δημοσιευθεί στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Σκύδρας και είχε επιδοθεί με αποδεικτικό σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και στο Δήμαρχο, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.Ανδρεάδης Ευστάθιος (Πρόεδρος)	19.Καρρά Γεωργία	
2.Καρακελίδης Δαμιανός (Αντιπρόεδρος)	20.Αδαμίδου Παρθένα	Πρόεδρος Δ.Κ. Σκύδρας
3.Πολυχρονιάδης Δημήτριος	21. Σιδηρόπουλος Βασίλειος	Τ.Κ. Ριζού
4.Παπαδοπούλου Μαρία	22.Μπαξεβάνης Μιχαήλ	Μαυροβουνίου
5.Σεμερτσίδης Θεοφάνης	23.Αβραμίδης Χρήστος	Μανδάλου
6.Ιγνατιάδου Αικατερίνη	24.Χουτουρίδης Ευστάθιος	Λιποχωρίου
7.Καραγιάννης Μιχαήλ	25.Περπερίδης Παύλος	Κρανέας
8.Παπαδόπουλος Θωμάς	26.Χρυσουλίδης Θεόδωρος	Νέας Ζωής
9.Θεοδωρίδης Ιωάννης	27.Δούμος Χρήστος	Πρ. Ηλία
10.Καλώση Αικατερίνη	28.Τσέμπτης Νικηφόρος	Πετριάς
11.Καρασαββίδης Λάζαρος	29.Κολοβού Ελπίδα	Σεβαστειανών
12.Κελεσιδής Χρήστος	30.Λιάκος Δανιήλ	Ανύδρου
13.Κερμανίδης Κων/νος	31.Γεραντίδης Χαράλαμπος	Αρσενίου
14.Τζαμτζής Ιορδάνης	32.Μόκρης Βασίλειος	Άσπρου
15.Αλατζάς Σάββας	33.Πασχαλίδης Σταύρος	Δάφνης
16.Κρητίδου Ευφροσύνη	34.Καρύπης Μάρκος	Καλής
17.Βασιλείου Φώτιος	35.Χατζηστρατής Γεώργιος	Καλλιόπολης
18.Αλεξανδρίδης Παύλος	36.Μηνάς Στέργιος	Καλυβίων

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Αλεξανδρίδου Ραχήλ (Γραμματέας)	2. Μηνάς Στυλιανός
3.Πεντερίδης Αλέξιος	4. Σουρουτζίδης Στυλιανός
5.Κωστόπουλος Κων/νος	6. Ξανθόπουλος Χρήστος
7.Μίμης Δημήτριος	8. Καλαϊτζόγλου Νικόλαος

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Χοϊδής Γεώργιος.

Ο πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κάνει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος είπε ότι από τον ανάδοχο του έργου «Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Πετριάς περιοχή ΒΑΛΤΟΣ», με αριθμό μελέτης 13/2011, Ιγνατιάδη Λάζαρο με έδρα τη Σκύδρα, κατατέθηκε στο Δήμο αίτηση, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου μέχρι 5-7-2013 λόγω κακών καιρικών συνθηκών, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου.

Στη συνέχεια κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον πρόεδρο, είδε τη παραπάνω αίτηση, το έγγραφο του μηχανικού και τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 171/87, ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Πετριάς περιοχή ΒΑΛΤΟΣ», με αριθμό μελέτης 13/2011, έως 5-7-2013, για τους λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό.

Έτσι συντάχτηκε η απόφαση αυτή και πήρε αριθμό 89/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ